



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **33/20-12-2016** πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **267/2016** Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας έργου:
«Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β' Φάσης».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 21508/16-12-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>	
Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος	Βογιατζή Εμμανουέλα	Σταμούλης Ιωάννης
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Σωτηρίου Γεώργιος	Μαρινάκης Ιωάννης
Μαυροειδή Βασιλική	Δρυμούσης Κων/νος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Παπαπανούσης Νικόλαος	Μαργέτης Παναγιώτης
Δήμας Ιωάννης	Ρήγα Ελένη	Γρίβα Παναγιώτα
Κορώσης Σπυρίδων	Πιλίλης Σωτήριος	
Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.	
Καράμπελας Κων/νος	Ζάλης Αθανάσιος	
Παπανίκος Δημήτριος	Κόττας Βασίλειος	
Ρήγα Ιωάννα	Βαρελάς Κλεάνθης	
Φυλακτός Κων/νος	Δρένης Αθανάσιος	
Καστάνη Αικατερίνη	Μπερδελής Γεώργιος	Λιώτας Δημοσθένης-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κολάτας Ιωάννης	Χοροζάνης Αντώνιος	Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου
Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μιχάλαρος Ιωάννης	

Ο κ. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταίρας Ηλίας.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 264/2016 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 270/2016 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης

.....

Ακολουθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 6^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περι του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθ. 805/2016 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:

Ο κ.Ιωάννης Δήμας, αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. α του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι απουσιάζει ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ.Γρηγόρης Σταμούλης & ο Αντιπρόεδρος κ.Παν/της Μαργέτης, εισηγείται το 1^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπ' όψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. Πρωτ. 19565/16-11-2016 εισήγηση του Δ/ντή της ΤΥΔΜ κ.Ε.Ρούσση, στην οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ 3^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΕΡΓΑ Β' ΦΑΣΗΣ

Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 16689/27-9-2016 αίτηση του αναδόχου

β) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 19060/8-1-2016 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Σύμφωνα με την α) ανωτέρω σχετική αίτηση της αναδόχου εταιρείας ζητήθηκε η 3^η παράταση για την περαίωση κατασκευής του έργου κατά 12 μήνες από τη λήξη της δεύτερης παράτασης (30-10-2016), δηλαδή νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου στις 30-10-2017. Η παράταση ζητείται λόγω καθυστερήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών οι οποίες οφείλονται :

α) Στη συνεχή εύρεση αρχαιολογικών ευρημάτων κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, με συνέπεια τη διακοπή των εργασιών στα τμήματα αυτά έως την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας, της σχεδιαστικής αποτύπωσης, της φωτογράφισης, της απομάκρυνσης των κινητών ευρημάτων, καθώς και της αποδόμησης των τμημάτων των αρχαίων τάφων και την καταχώριση των υπολοίπων. Τα αρχαιολογικά ευρήματα παρατηρούνται σε όλο σχεδόν το εύρος του έργου.

β) Σε καθυστερήσεις εκτέλεσης των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων) τον προηγούμενο χειμώνα.

γ) Σε επανειλημμένες διακοπές εργασιών από καθυστερήσεις εξόφλησης εγκεκριμένων λογαριασμών 1^{ου}, 2^{ου} και 4^{ου} με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου.

δ) Στην τραπεζική αργία και τους περιορισμούς κινήσεων κεφαλαίων που εφαρμόστηκε την 29-6-2015.

Ήδη η Πράξη «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – έργα Β' φάσης» εντάχθηκε στις 27-10-2016 στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής κας Δούρου, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με ημερομηνία λήξης της στις 31-12-2017.

Οι παραπάνω λόγοι αίτησης παράτασης είναι βάσιμοι και πραγματικοί. Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους ανωτέρω λόγους γι αυτό και εισηγούμαστε την 3^η παράταση για την εκτέλεση εργασιών του ανωτέρω έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 30-10-2017.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου:	18-08-2014
Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική):	14 Μήνες (31-10-2015)
1 ^η Παράταση:	28-02-2016
2 ^η Παράταση	30-10-2016
3 ^η Προτεινόμενη Παράταση	30-10-2017.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με το β) σχετικό έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης (3^η Παράταση)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις

Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας του έργου Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων- Έργα Β' Φ'άσης» για την εκτέλεση εργασιών κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 30-10-2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω εισήγησή του ο Δ/ντής της ΤΥΔΜ κ.Ε.Ρούσση

Β) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο την λήψη απόφασης

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 805/2016

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ' όψη την ανωτέρω υπ' αριθ. 805/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

A) Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας έργου: «Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων – Έργα Β' Φάσης», έως τις **30 - 10 - 2017**.

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **267/2016**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο Πρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Μιχάλαρος Γεώργιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Βογιατζή Εμμανουέλα
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
<u>Η Γραμματέας</u>	Μαυροειδή Βασιλική	Σωτηρίου Γεώργιος
Ρήγα Ελένη	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Κορώσης Σπυρίδων	Πιλίλης Σωτήριος
	Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Καράμπελας Κων/νος	Ζάλης Αθανάσιος
<u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u>	Παπανίκος Δημήτριος	Κόττας Βασίλειος
Μουσταΐρας Ηλίας	Ρήγα Ιωάννα	Βαρελάς Κλεάνθης
	Φυλακτός Κων/νος	Δρένης Αθανάσιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μπερδελής Γεώργιος
	Κολάτας Ιωάννης	Μαργέτης Παναγιώτης
	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Παπαπανούσης Νικόλαος	Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος