



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **37/19-12-2017** πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **337/2017** Έγκριση παράτασης του έργου:
«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 23172/15-12-2017 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>		<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Ζάλης Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μαυροειδή Βασιλική - Πρόεδρος
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Σωτηρίου Γεώργιος	Γρίβα Παναγιώτα
Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος	Σταμούλης Ιωάννης
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Κολάτας Ιωάννης	Βογιατζή Εμμανουέλα
Δήμας Ιωάννης	Ρήγα Ελένη	Πιλίλης Σωτήριος
Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Λέλης Μελέτιος	Κόττας Βασίλειος	Φωτίου Σταύρος του Κων
Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης	
Παπανίκος Δημήτριος	Δρένης Αθανάσιος	
Ρήγα Ιωάννα	Μπερδελής Γεώργιος	
Φυλακτός Κων/νος	Μαργέτης Παναγιώτης	=====
Καστάνη Αικατερίνη	Χοροζάνης Αντώνιος	Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαπανούσης Νικόλαος	Μιχάλαρος Ιωάννης	Δημοτ. Κοινότη.Ν.Περάμου

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε όπως το 3^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως να συζητηθεί μετά το 8^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως .

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 8^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθ. 23091/15-12-2017 εισήγηση του Διευθυντή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, περί «**1^η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**», η οποία έχει ως εξής :

Θέμα: Παράταση περαίωσης του έργου_«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων

Νέας Περάμου»

Σχετ.: α) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 22106/5-12-2017 αίτηση του αναδόχου.

Στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία για την «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου». Το έργο κατασκευάζεται από τον ΘΩΜΑ ΛΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. (ΖΗΝΩΡ Ε.Τ.Ε.) και η περαίωση του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση είναι στις 6-12-2017.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ο ανάδοχος έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, επικαλούμενος τους εξής λόγους: α) δεν υπήρχαν χαραγμένες επί του εδάφους οι θέσεις τομών για την εύρεση του σημείου σύνδεσης στον αγωγό, με αποτέλεσμα χρονική καθυστέρηση, και β) υπήρχαν άσχημες καιρικές συνθήκες, βροχοπτώσεις κλπ, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Η χρονική καθυστέρηση που επικαλείται ο ανάδοχος ανταποκρίνεται εν μέρει σε πραγματικά γεγονότα, διότι στην αρχή του έργου δεν υπήρχαν τα σημεία σύνδεσης του αγωγού της αποχέτευσης με τις ιδιωτικές συνδέσεις, όμως στη συνέχεια βρέθηκε λύση μέσω της κάμερας της ΕΥΔΑΠ. Επίσης υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις που οφείλονται στις καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν εργασίες σε εξωτερικό χώρο (συνεχείς βροχοπτώσεις).

Επειδή συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου κατά **τέσσερις (4) μήνες** δηλαδή έως **06-04-2018**.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου: 06-09-2016

Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική): 15 Μήνες (06-12-2017)

1^η Προτεινόμενη Παράταση: 06-04-2018

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ' όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

A) Εγκρίνει την 1^η παράταση περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου», έως τις **06-04-2018**.

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **337/2017**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο Αντιπρόεδρος</u>		<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>
Ζάλης Αθανάσιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Παπαπανούσης Νικόλαος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Κορώσης Σπυρίδων	Κόττας Βασίλειος
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Λέλης Μελέτιος	Βαρελάς Κλεάνθης
<u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u>	Καράμπελας Κων/νος	Δρένης Αθανάσιος
Μουσταϊρας Ηλίας	Παπανίκος Δημήτριος	Μπερδελής Γεώργιος
	Ρήγα Ιωάννα	Μαργέτης Παναγιώτης
	Φυλακτός Κων/νος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Κολάτας Ιωάννης	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος