



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Εκ του υπ' αριθ. **19/7-8-2018** πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ. αποφ.: **242/2018**

Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου:  
«Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων»

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 7 Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 14694/3-8-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαίτερος, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 , το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) .

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι:

<b><u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u></b>	<b><u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u></b>
Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος	Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
Μιχάλαρος Γεώργιος	Παπαπανούσης Νικόλαος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρένης Αθανάσιος
Δήμας Ιωάννης	Βογιατζή Εμμανουέλα
Κορώσης Σπυρίδων	Μαρινάκης Ιωάννης
Σωτηρίου Γεώργιος	Πιλίλης Σωτήριος
Καράμπελας Κων/νος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Παπανίκος Δημήτριος	Γρίβα Παναγιώτα
Ρήγα Ιωάννα	
Φυλακτός Κων/νος	
Καστάνη Αικατερίνη	
Κολάτας Ιωάννης	
Πολυχρόνης Ιερόθεος	
Μπερδελής Γεώργιος	
Δρυμούσης Κων/νος	
Φωτίου Σταύρος του Κων.	
Χοροζάνης Αντώνιος	-----
Μαργέτης Παναγιώτης	Λιώτας Δημοσθένης - Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου
Μιχάλαρος Ιωάννης	
Σταμούλης Ιωάννης	
Κόττας Βασίλειος	
Βαρελάς Κλεάνθης	
Λέλης Μελέτιος	

-----		
Μουσταΐρας Ηλίας - Πρόεδρος		
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων		

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθ. 13878/26-07-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής:

**«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ 2<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

**ΕΡΓΟ:** «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων»

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ. 13245/18-7-2018 αίτηση του αναδόχου.

Για το έργο «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων» υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Μεγαρέων και του αναδόχου κ. Σχετάκη Σταύρου του Ε, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε., στις 28-03-2018. Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Τρεις (3) μήνες** από την ημερομηνία της Σύμβασης, δηλαδή η ημερομηνία περάτωσης είναι η **28-06-2018**.

Με την παραπάνω 2<sup>η</sup> σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **κατά δύο (2) μήνες**, δηλαδή ημερομηνία περάτωσης την **27-09-2018**.

Η παράταση ζητείται λόγω καθυστέρησης του έργου εξαιτίας της καθυστέρησης στην έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (δεν έχει αποσταλεί ακόμη η προβλεπόμενη πρόσκληση στην Δ/νουσα Υπηρεσία ) και από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγαρέων.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου: 28-03-2018

Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική): Τρεις (3) μήνες

2<sup>η</sup> Προτεινόμενη Παράταση: 27-09-2018».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ**

**Α)** Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση περαίωσης του έργου: «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων», έως τις **27-09-2018**.

**B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 242/2018.**

---

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο Αντιπρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Ζάλης Αθανάσιος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Καστάνη Αικατερίνη
	Δήμας Ιωάννης	Κολάτας Ιωάννης
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρυμούσης Κων/νος
	Βαρελάς Κλεάνθης	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κορώσης Σπυρίδων	Μαργέτης Παναγιώτης
	Λέλης Μελέτιος	Φωτίου Σταύρος του Κων.
	Καράμπελας Κων/νος	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Παπανίκος Δημήτριος	Χοροζάνης Αντώνιος
	Ρήγα Ιωάννα	Κόττας Βασίλειος
	Φυλακτός Κων/νος	
	Μπερδελής Γεώργιος	
	Σταμούλης Ιωάννης	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα .....-2018

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος