

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του υπ' αριθ. **27/25-6-2018** πρακτικού **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων

Αριθμός Απόφασης: 275/2018	Περί 1 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων»
-----------------------------------	---

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα **25-6-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση κατόπιν της υπ' αριθ. **Πρωτ.: 11640/21-6-2018** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α')

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ
2	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ
3	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ
4	ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ
5		
6		

Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το **12^ο θέμα** της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. Πρωτ. 11282/14-6-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Μελετών- Έργων, στην οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ
1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων»

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 10371/30-5-2018 αίτηση του αναδόχου.

Για το έργο «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων» υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Μεγαρέων και του αναδόχου κ. Σχετάκη Σταύρου του Ε, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε., στις 28-03-2018. Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Τρεις (3) μήνες** από την ημερομηνία της Σύμβασης, δηλαδή η ημερομηνία περάτωσης είναι η **28-06-2018**.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **κατά ένα (1) μήνα**, δηλαδή ημερομηνία περάτωσης την **28-07-2018**.

Η παράταση ζητείται λόγω καθυστέρησης του έργου εξαιτίας των συνεχιζόμενων κακών καιρικών συνθηκών.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου:
Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική):
1^η Προτεινόμενη Παράταση:

28-03-2018
Τρεις (3) μήνες
28-07-2018

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή φθαρμένων οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων», **κατά ένα (1) μήνα**, δηλαδή ημερομηνία περάτωσης την **28-07-2018**.

Η παράταση ζητείται λόγω καθυστέρησης του έργου εξαιτίας των συνεχιζόμενων κακών καιρικών συνθηκών.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου:	28-03-2018
Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική):	Τρεις (3) μήνες
1 ^η Προτεινόμενη Παράταση:	28-07-2018

Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 275/2018

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ
---------------------	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα 25-6-2018

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος